

本公司 110 年度自行管制個案計畫評核結果

序號	項目	計畫主辦單位	等第	評核意見
1	太陽光電第四期計畫	再生能源處	優	本計畫執行率及進度符合目標，工作要項如期完成，且具特殊績效包括經費節餘及與台水合作，具體效益亮眼。
2	北區一期電網專案計畫	輸變電工程處	甲	本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。
3	板橋一次變電所改建計畫	輸變電工程處	甲	本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。
4	北區二期輸變電專案計畫	輸變電工程處	甲	本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。
5	綠能第一期計畫	再生能源處	甲	本計畫執行率符合目標。
6	南區一期輸變電專案計畫	輸變電工程處	甲	本計畫預算及進度符合目標，年度目標如期完成。
7	中區一期輸變電專案計畫	輸變電工程處	甲	本計畫執行率符合目標。
8	全台小水力發電第一期計畫	營建處	甲	本計畫執行率及進度符合目標，年度目標皆如期完成。
9	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	營建處	甲	本計畫與水利署合作開發，110 年度發電水路施工銜接既有聯絡渠道之工項須配合渠道停水歲修(僅 19 天)期間內完成，經積極拜會相關單位及承攬商等協調，於施工期程極為緊迫、困難度極高、人力緊湊下，仍積極克服困難，提前完成通水，且具特殊績效。
10	台中發電廠 5-10 號機空污改善工程計畫	核能火力發電工程處	甲	年度目標(含指定指標)達成度平均 87.5%。
11	變電所整所改建一期計畫	輸變電工程處	乙	年度目標(含指定指標)達成度平均 87.5%，惟工作要項如期達成較低。
12	湖山水庫小水力發電計畫	營建處	乙	進度落後，且調整年度作業計畫。

序號	項目	計畫主辦單位	等第	評核意見
13	宜蘭仁澤地熱發電計畫	再生能源處	乙	調整年度作業計畫。
14	澎湖低碳島風力發電計畫	再生能源處	乙	進度落後。
15	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	營建處	乙	本計畫年度目標(含指定指標)達成度較低。