

台電公司

項次	計畫名稱	計畫類別	主辦單位評核		主辦單位評核意見
			分數	等第	
1	全台小水力發電第一期計畫	公共建設	91.95	優	本計畫於113年完工，且具特殊績效(獲「2024台灣永續行動獎」第7項(可負擔的永續能源)銀獎，及小水力廠址發電成果獲媒體主動報導)，建議評列優等。
2	北區一期電網專案計畫	公共建設	89.85	甲	本計畫執行率及進度符合目標，且具特殊績效(獲第18屆優良工程金安獎-優等獎)，建議評列甲等。
3	第一期低壓AMI布建計畫	公共建設	89.55	甲	本計畫執行率及進度符合目標，且具特殊績效(成效提高民眾對政府施政滿意程度)，建議評列甲等。
4	變電所改建二期專案計畫	公共建設	87.85	甲	本計畫執行率符合目標，年度目標皆提前達成，建議評列甲等。
5	南區一期輸變電專案計畫	公共建設	87.65	甲	本計畫執行率符合目標，年度目標皆提前達成，建議評列甲等。
6	變電所整所改建一期計畫	公共建設	85.96	甲	本計畫執行率符合目標，年度目標「岡山P/S改建工程地下一層結構體完成」雖延後達成，惟整體工進符合目標，建議評列甲等。

項次	計畫名稱	計畫類別	主辦單位評核		主辦單位評核意見
			分數	等第	
7	台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫	公共建設	85.25	甲	本計畫年度目標「10號機停機施工」未於年度內達成，惟執行率符合目標，且具特殊績效(減少空污排放量獲媒體主動報導)，經整體評核，建議評列甲等。
8	北區二期輸變電專案計畫	公共建設	79.96	乙	本計畫年度目標「樹德一次變電所裝設工程全套管基樁完成」未於年度內達成，且年累落後10%以上，建議評列乙等。
9	一般建築及設備計畫	公共建設	79.92	乙	本計畫執行率及進度符合目標，惟考量本計畫非計畫型工程，建議評列乙等。
10	中區一期輸變電專案計畫	公共建設	79.91	乙	本計畫年累落後10%以上，建議評列乙等。
11	綠能第一期計畫	公共建設	79.90	乙	本計畫年分配經費執行率未達9成，且年度目標「彰濱(II)光儲併聯審查完成」延後達成，建議評列乙等。

經濟部審查意見說明：

台電公司受評自行管制個案計畫計11項，得列優甲等計畫6.6項，查所送評核結果優等計畫1項、甲等計畫6項。經本部管考單位審查後，尚符本部評核原則。